



CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)

Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani

Settore "6" – Lavori Pubblici – Manutenzione –
Servizio Edilizia Cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 765 DEL 26-6-2014

Oggetto: Lavori di costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale - lotto "L" – Tomba "H". Concessione 4° proroga ultimazione lavori.

IL DIRIGENTE

Sulla base della relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, geom. Oronzo Trotta.

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 22/03/2010, veniva approvato il progetto esecutivo dei *«lavori di costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale lotto "L"- tomba "H"»* dell'importo complessivo di **€ 1.732.432,46** di cui **€ 1.335.412,26** per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 397.020,20** per somme a disposizione dell'Amm/ne;
- con successiva determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 438 del 27/03/2012, all'esito della procedura di gara, comprensiva di verifica dell'anomalia dell'offerta, giusta verbale conclusivo del procedimento di gara del 6/03/2012, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa "Piserchia Costruzioni srl" per il prezzo di € 644.510,69, in seguito all'offerta di ribasso pari al 48,328% , al netto dell'importo di € 88.100,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi € 732.611,65 oltre IVA;
- con atto assunto al repertorio com.le al n. 8708 in data 29/05/2012, veniva sottoscritto il contratto d'appalto relativo ai lavori in questione fissando, tra l'altro, il tempo utile per finire l'opera in 550 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- in data 11/06/2012 veniva sottoscritto il verbale di inizio lavori, assegnando all'impresa, per la loro ultimazione, n. 550 naturali, successivi e continui, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del contratto di Appalto;
- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 1524 del 22/11/2013, all'impresa Piserchia Costruzioni S.r.l., veniva concessa la proroga di 110 (centodieci) giorni naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 12/12/2013 con scadenza 30/03/2014;
- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 280 del 10/03/2014, all'impresa Piserchia Costruzioni S.r.l., veniva concessa la proroga di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 1/04/2014 con scadenza 30/05/2014;

- con determinazione del Dirigente del 6° Settore n. 635 del 29/05/2014, all'impresa Piserchia Costruzioni S.r.l., veniva concessa la proroga di 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi a decorrere dalla data del 1/06/2014 con scadenza 30/06/2014;

ATTESO che:

- con nota del 16/06/2014, acquisita al protocollo comunale in data 17/06/2014 prot. 20450, l'impresa appaltatrice dei lavori, ha chiesto una ulteriore proroga del termine contrattuale di 20 giorni per ultimare i lavori di cui in oggetto, per le motivazioni riportate nella richiesta innanzi richiamata;
- il Direttore dei Lavori in data 25/06/2014 prot. 21354 ha comunicato il proprio parere favorevole alla proroga di 20 gg per ultimare i lavori.

Vista la dichiarazione dell'impresa del 17/06/2014, acquisita al protocollo comunale in data 25/06/2014 prot. 21304, con la quale la stessa dichiara che la concessione di proroga non potrà costituire motivo per avanzare richieste di risarcimenti o domanda di qualsiasi natura.

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga, avanzata dall'impresa esecutrice, trovando in parte fondamento nei motivi riportati nella richiesta e non imputabili all'impresa Appaltatrice nè alla Stazione Appaltante, concedendo una proroga di 20 (venti) giorni, portando quindi il tempo utile per l'ultimazione dei lavori da 750 giorni a 770 giorni con scadenza 20/07/2014.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 6-3-2008 e successiva di modifica

Visto il decreto sindacale n.9 del 19-7-2012 di attribuzione tra l'altro di incarichi dirigenziali in caso di temporanea assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'istanza di proroga prodotta dall'impresa Piserchia Costruzioni srl in data 16/06/2014, acquisita al protocollo comunale in data 17/06/2014 prot. 20450;
- 2) di concedere all'impresa Piserchia Costruzioni srl, esecutrice dei lavori in oggetto indicati, la proroga di giorni 20 (venti) naturali, successivi e continuativi, a decorrere dalla data del 01/07/2014;
- 3) di stabilire, in virtù della predetta proroga, al 20/07/2014 la scadenza contrattuale per dare ultimati i lavori di costruzione loculi in tomba collettiva nella zona di ampliamento del cimitero comunale - lotto "L" - Tomba "H"
- 4) di dare atto che la concessione di proroga non potrà costituire motivo per avanzare richieste di risarcimenti o domanda di qualsiasi natura;
- 5) di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente provvedimento all'impresa esecutrice e alla Direzione dei Lavori;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del D.Lgs. n. 33/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Oronzo Trotta

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

(Ing. Simone Lorussi)