



**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

**Settore 6** "Lavori Pubblici e Manutenzione"

Servizio 2 "LL.PP. e Patrimonio storico"

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 493 DEL 14/04/2015**

**OGGETTO:** POIn attrattori culturali, naturali e turismo (FESR 2007-2013) - Asse I, Linea I.1.1. Recupero e valorizzazione del Fossato del Castello svevo-angioino di Manfredonia. Concessione proroga n. 3.

*Su relazione del RUP, Capo Servizio 2, arch. Francesco Sammarco*

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- a seguito di procedure di gara per appalto integrato, con D.D. n. 1525 del 22/11/2013 i lavori e la progettazione esecutiva dell'intervento di che trattasi venivano aggiudicati all'A.T.I. Dicorato Giuseppe - Tecnocalor S.r.l. con sede in Barletta, con il ribasso del 38,983%, sull'importo a corpo a base d'asta di € 750.000,00 e, quindi, per l'importo netto di € 457.627,50 oltre € 22.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, e oltre IVA e con il medesimo ribasso sul corrispettivo di € 35,060,00 per la progettazione posta a base di gara e quindi per l'importo netto di € 21.392,56 oltre C.N.P.A.I.A.L.P. e IVA come per legge e a tutte le condizioni dell'offerta tecnica;
- in data 28/04/2014 veniva sottoscritto il contratto d'appalto al n. 9339 di repertorio, registrato a Manfredonia il 06/05/2014 al n. 188 Serie 1 e in data 19/05/2014 venivano consegnati i lavori, giusto verbale agli atti;
- i lavori sono tutt'ora in corso e liquidati i seguenti acconti:
  1. Acconto n. 1 relativo al Certificato di pagamento emesso dal RUP il 24/11/2014 dell'importo netto di € 125.189,01 oltre Iva al 10% per complessivi € 137.707,91;
  2. Acconto n. 2 relativo al Certificato di pagamento n. 2 emesso dal RUP il 22/12/2014 dell'importo netto di € 170.586,32 oltre Iva al 10% per complessivi € 187.644,95;
- con nota del 13/04/2015, al prot. comunale n. 13146 del 14/04/2015, l'Impresa Giuseppe Dicorato (capogruppo) dell'ATI appaltatrice chiedeva una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione dei lavori in considerazione delle *giornate di intense e piogge e vento forte*; alla luce del fatto che erano in corso, come da programma, solo lavorazioni all'esterno ... *pitturazioni, impianto di irrigazione, opere a verde* che richiedono un terreno asciutto e in buone condizioni di lavorabilità;

**Visto** l'art. 17-comma 2 (prima parte) e comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**Preso atto** delle speciali circostanze segnalate dall'impresa, così come evidenziato anche dalla direzione lavori nel parere favorevole rilasciato il 14/04/2015;

**Ritenuto** accogliere la richiesta di concessione di 30 giorni di proroga a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

**Atteso che** la scadenza contrattuale, alla luce della sospensione di 30 gg. (dal 24/10/2014 al 24/11/2014), delle proroghe concesse con le citate D.D. n. 1403 del 07/11/2014 e D.D. n. 233 del 26/02/2015, con la concessione della ulteriore attuale proroga la nuova scadenza è fissata al 15/05/2015;

**Visto** il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della Dirigenza;

**Visto** il nuovo vigente Regolamento di Contabilità;

*Tutto ciò premesso e considerato:*

#### **DETERMINA**

- 1) Di concedere** 30 (trenta) giorni di proroga a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali, precisando che la nuova scadenza contrattuale verrà a cadere il 15/05/2015;
- 2) Di dare atto** che il provvedimento non è compreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi D.Lgs. 33/2013;
- 3) Di disporre**, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l'Ufficio di segreteria del settore.

**IL DIRIGENTE**

(ing. Giovanni Spagnuolo)